

**Расчет нормативной (допустимой) доли боковых рам с дефектами в зоне радиуса R-55 буксового проема  
по изготовителям**

период наблюдения

с начала 2015 года по 3 декаду марта

Изготовитель боковых рам	Наименование показателя	период наблюдения									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего
<b>Бежицкий СЛЗ (12)</b>	Боковых рам в эксплуатации	29738		35293		36353		38474		34728	
	Выявлено дефектов	2	6	1	2	2	8	1	2	0	1
	Право на дефект	6	93	7	110	7	114	8	120	7	109
	Доля дефектов	0,67	0,20	0,28	0,06	0,55	0,22	0,26	0,05	0,00	0,03
<b>Кременчугский завод стального литья (14)</b>	Боковых рам в эксплуатации	123748		118986		98066		42030		5371	
	Выявлено дефектов	4	7	2	5	11	11	0	0	0	0
	Право на дефект	25	387	24	372	20	307	8	132	1	17
	Доля дефектов	0,32	0,06	0,17	0,04	1,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>АзовЭлектроСталь (1291)</b>	Боковых рам в эксплуатации	21875		56442		47232		24567		2158	
	Выявлено дефектов	7	12	2	6	1	4	1	1	0	0
	Право на дефект	4	68	11	177	9	148	5	77	0	7
	Доля дефектов	3,20	0,55	0,35	0,11	0,21	0,08	0,41	0,04	0,00	0,00
<b>Промтрактор-Промлитм (33)</b>	Боковых рам в эксплуатации	26982		50785		53588		39525		14699	
	Выявлено дефектов	0	1	3	3	0	2	0	0	0	0
	Право на дефект	5	84	10	159	11	168	8	124	3	46
	Доля дефектов	0,00	0,04	0,59	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уралвагонзавод (5)</b>	Боковых рам в эксплуатации	69099		79928		69471		80177		74738	
	Выявлено дефектов	0	4	0	1	1	3	0	0	0	0
	Право на дефект	14	216	16	250	14	217	16	251	15	234
	Доля дефектов	0,00	0,06	0,00	0,01	0,14	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Алтайский ВСЗ (22)</b>	Боковых рам в эксплуатации	18120		15084		13103		36096		26845	
	Выявлено дефектов	4	5	3	3	1	1	0	0	0	0
	Право на дефект	4	57	3	47	3	41	7	113	5	84
	Доля дефектов	2,2	0,28	2,0	0,20	0,76	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00